

1242

DECRETO N° \_\_\_\_\_/

TEMUCO, 16 ABR 2019

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 4.095 de fecha 19 de Diciembre de 2016, que aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos Municipales para el Año 2017.-
- 2.- El Decreto N° 107 de fecha 15 de Febrero de 2017 que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos para la Propuesta Pública N° 39-2017 "Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco" ID: 1658-88-LP17.-
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 325 de fecha 13 de Abril de 2017, que acepta la oferta presentada por "Constructora DUAL SPA, RUT: 76.685.466-4, para la Obra: "Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco" ID: 1658-88-LP17.-
- 4.- El Decreto Alcaldicio N° 1.694 de fecha 07 de Junio de 2017, que aprueba el contrato de ejecución de obras de fecha 26 de Mayo de 2017, suscrito entre la Municipalidad de Temuco y Constructora Dual SPA.
- 6.- El Decreto Alcaldicio N° 2.916 de fecha 13 de Septiembre de 2017, que aprueba un aumento de obra de \$ 13.647.661 (Trece millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y un pesos) y aumento de plazo de 21 días corridos, quedando como fecha de término el 23 de Septiembre de 2017.
- 7.- El Decreto Alcaldicio N° 3672 de fecha 20 de Noviembre de 2017, que designa la Comisión para efectuar la Recepción Provisoria de las Obras "**Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco**", ID 1658-88-LP17", a las siguientes funcionarias y funcionarios.-
- 8.- El Decreto Alcaldicio N° 364 de fecha 02 de Febrero de 2018, que procede aplicar una multa de \$ **2.429.900 (Dos millones cuatrocientos veinte y nueve mil novecientos pesos) al contratista Constructora DUAL SPA. RUT 76.685.466-4, correspondiente a 25 días corridos** por incumplimiento en el plazo otorgado por comisión de recepción provisional para subsanar las observaciones a obra "**Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco**"; Propuesta Pública 39-2017, ID 1658-88-LP17", ejecutada por **Constructora Dual SPA. Rut: 76.685.466-4.-**
- 9.- El Decreto Alcaldicio N° 626 de fecha 19 de Febrero de 2018 que aprueba acta de recepción provisoria de la obra "**Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco**" ejecutada por Constructora Dual SPA.-
- 10.- La nueva boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, Instrumento N° 3002017059451 de AVLA Seguros de Crédito y Garantía por un monto de \$ 112,87 UF. tomada a nombre de la municipalidad y con validez hasta el 19 de Abril de 2019.-
- 11.- El Decreto Alcaldicio N° 468 de fecha 14 de Febrero de 2019, que designa la Comisión para efectuar la Recepción Definitiva de las Obras "**Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco**", ID 1658-88-LP17", a las siguientes funcionarias y funcionarios.-
- 12.- El Acta de Recepción Definitiva de fecha 02 de Abril de 2019, para la obra "**Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1° Etapa, Temuco**" ejecutada por Constructora Dual SPA.-
- 13.- El Decreto Alcaldicio N° 188 de fecha 17 de Enero de 2018, que rectifica el N° 1 Letra de la parte dispositiva del Decreto N° 3.862 de fecha 02 de octubre de 2014, que delega la facultad de firmar "**por orden del alcalde**", decretos alcaldicios sobre materias específicas.

1721139

14.- La Ley Nº 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

15.- Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.

### DECRETO:

1.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 02 de Abril de 2019, de la Obra: **"Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1º Etapa, Temuco"**, Propuesta Pública 39-2017 ID 1658-88-LP17.-

2.- Devuélvase Boleta de Garantía a la vista Nº Nº 002017059451 de AVLA Seguros de Crédito y Garantía por un monto de \$ 112,87 UF. con vencimiento el 19 de Abril de 2019.-

3.- Apruébese liquidación de contrato de la Propuesta Publica Nº 39-2017, ID.: 1658-88-LP17 **"Construcción de Veredas Ampliación Las Quilas 1º Etapa, Temuco"**.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL



Por orden del Alcalde"  
**PABLO SANCHEZ DIAZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**DIRECTOR**  
CONTROL INTERNO



**DIRECCION**  
JURIDICA  
Ve Be

MER/RAT  
Distribución:

- \* Dirección Obras Municipales
- \* Depto. Ejecución de Obras (RAT)
- \* Dirección de Planificación
- \* Sr. Marcelo Bernier Richter
- \* Sr. Mauricio Reyes Jimenez
- \* Sra. Camila Bascur Infante.
- \* Sr. Christian Valdebenito Gálvez.
- \* Of. de Partes.





MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

**ACTA RECEPCION DEFINITIVA**

Propuesta Publica 39-2017 - **"CONSTRUCCION DE VEREDAS AMPLIACION LAS QUILAS 1° ETAPA, TEMUCO"**.

Con fecha 02 de Abril de 2019, se constituyó la Comisión para efectuar la Recepción Definitiva de la Obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS AMPLIACION LAS QUILAS 1° ETAPA, TEMUCO"**, Propuesta Pública 39-2017, ID 1658-88-LP17, adjudicada a la Empresa **CONSTRUCTORA DUAL SPA, RUT: 76.685.466-4**, mediante Decreto Alcaldicio N° 325 de fecha 13 de Abril de 2017.- La comisión de Recepción Definitiva, fue designada, mediante decreto Alcaldicio N° 468 de fecha 14 de Febrero de 2019 para realizar la Recepción Definitiva de **"CONSTRUCCION DE VEREDAS AMPLIACION LAS QUILAS 1° ETAPA, TEMUCO"** y la integran las siguientes funcionarias y funcionarios:

- \* Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director de Obras Municipales.
- \* Sr. Mauricio Reyes Jiménez, Ingeniero Civil, Director de Planificación.
- \* Sr. Christian Valdebenito Gálvez, Ingeniero Constructor, Dirección de Planificación.
- \* Srta. Camila Bascur Infante, Ingeniero Constructor, Dirección Obras Municipales.

La Comisión de Recepción Definitiva en fecha 20 de Febrero de 2019, revisó detenidamente la obra de Propuesta Publica 39-2017, ID: 1658-88-LP17 **"CONSTRUCCION DE VEREDAS AMPLIACION LAS QUILAS 1° ETAPA, TEMUCO"**, encontrando observaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 28 días corridos para ser resueltas; reuniéndose nuevamente la comisión el día 02 de Abril de 2019, encontrando todas las observaciones subsanadas.-

Para constancia firman en original y cinco copias los miembros de la Comisión Receptora, y el Contratista.

**MARCELO BERNIER RICHTER**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**



**MAURICIO REYES JIMÉNEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
**DIRECTOR DE PLANIFICACION**

**CAMILA BASCUR INFANTE**  
**INGENIERO COBNSTRUCTOR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**



**ROSSANA ABURTO TORRES**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**



**CHRISTIAN VALDEBENITO GALVEZ**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION**

**CONSTRUCTORA DUAL SPA**  
**CONTRATISTA**



NATURALEZA DEL CONTRATO  
LIQUIDACION DE CONTRATO  
FECHA: Febrero 2019

OBRA : "Construcción Veredas Las Quilas 1° Etapa, Temuco." REGION IX  
NATURALEZA : Contrato a suma alzada  
CONTRATISTA: Constructora DUAL SpA.

D.A. Adjudicación N° 325 de fecha 13/04/2017 Monto: \$ 46.349.813  
D.A. Aumento obra N° 2916 de fecha 13/09/2017 Monto: \$ 13.647.661  
Fecha Acta Recepción Provisoria: 26/01/2018 Total \$ 59.997.474  
D.A. Aprueba Recepción Provisoria N° 626 de fecha 19/02/2018

DEBE			AUTORIZACIONES			
EGRESO N°	FECHA	MONTO \$	N°	FECHA	MONTO \$	
EP. 1	2970	04/08/17	25.857.465	1.694	07/06/17	46.349.813
EP. 2	3921	05/10/17	18.001.341	2.916	13/09/17	13.647.661
EP. 3	448	01/03/18	15.456.285			
Comp.	452	02/03/18	682.383			
<b>TOTAL \$</b>			<b>59.997.474</b>	<b>TOTAL \$</b>		<b>59.997.474</b>

Retenciones			Canje y Devolución retenciones			Garantías Vigentes			
Egreso N°	Fecha	Monto \$	N°	Fecha	Monto \$	N°	Institución	Monto \$	
2970	2108/2017	2.317.491	940	03/04/18	2.999.874	3002017059451	AVLA	2.999.874	
452	02/03/18	682.383							
<b>TOTAL \$</b>			<b>2.999.874</b>	<b>TOTAL \$</b>		<b>2.999.874</b>	<b>TOTAL \$</b>		<b>2.999.874</b>

Fecha de Iniciación: 14 de Junio de 2017  
Plazo: 101 días corridos  
Fecha Terminación Contractual: 02/09/2016  
Fecha Terminación Real 1 : 24/09/2017  
Fecha Terminación Real 2: 03/11/2017  
(Incluye Atraso en Recepción Provisoria Según Bases)

MULTA DIARIA 1	Días Atraso: 40	MULTA DIARIA 2	Total
	Por Plazo Contractual		Días Atraso: 25
	Multa: \$ 97.196		Por Plazo Subsanación de Observaciones
	Total \$ : \$ 2.915.880		Multa: \$ 97.196
			Total \$ : \$ 2.429.900

OBSERVACIONES: Decreto Alcaldicio N°3945 De Fecha 15/12/2017, Deja sin efecto Multa de \$ 2.915.880 que se curso por Decreto Alcaldicio N° 3.628 de fecha 10/11/2017

  
ROSSANA ABURTO TORRES  
Inspector Técnico de Obras

  
CONSTRUCTORA DUAL SPA  
Contratista

  
ROLANDO SAAVEDRA REBOLLEDO  
Director de Adm. Y Finanzas

✓A