

30 JUL. 2025

**VISTOS:**

1. El Decreto Alcaldicio N° 985 de fecha 23 de octubre del 2023 que adjudica a la Empresa La Ingeniería La Sebastiana SPA., Rut N° 76.809.998-7, para la Propuesta Pública 183-2023 "Instalación Semáforos en Bernardo O'Higgins con San Carlos, Temuco".
2. El Decreto Alcaldicio N° 4697 de fecha 29 de diciembre del 2023 que aprueba el contrato Propuesta Pública 183-2023 " Instalación de Semáforos en Bernardo O'Higgins con San Carlos, Temuco".
3. El correo electrónico de fecha 19 de junio de 2025, donde ITO informa las multas a contratista.
4. La carta N°31/25 ingresada por Oficina de Partes de Providencia N° 4973 de fecha 25 de junio de 2025, donde contratista presenta sus descargos.
5. El Informe Técnico de Recepción de la Unidad Operativa de Control de Transito Araucanía UOCT-ARAU-25-078 de fecha 14 de abril de 2025, que indica que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas de la Unidad operativa de Control de Tránsito.
6. El informe del cronológico y justificación de multas de la obra.
7. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el Inspector Técnico del Contrato del Departamento de Ingeniería, Estudios e Inspección, en el informe citado en el punto N° 6 en VISTOS, que recomienda acoger los descargos y proceder conforme a las bases.

**DECRETO**

1. Acójase los descargos presentados por el Contratista Ingeniería La Sebastiana SPA.,
2. Póngase Termino al proceso sancionatorio de multa iniciado mediante VISTOS N° 3.
3. Notifíquese el presente Decreto Alcaldicio por el Secretario Municipal personalmente, por cedula o por carta certificada, entregando una copia íntegra del presente Decreto Alcaldicio en la dirección Calle General Carrera N° 285, Temuco, Región de La Araucanía.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y NOTIFIQUESE.**

  
**JUAN ARÁNEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**ROBERTO NEIRA ABURTO**  
ALCALDE



UAR/FVV/pvs

- c.c.:
- \*Secretario Municipal (Notificar)
  - \*Dirección de Asesoría Jurídica
  - \*Unidad de Propuestas
  - \*Dirección de Control
  - \*Dirección de Tránsito
  - \*Of. de Partes.

**INFORME DE CRONOLÓGICO Y JUSTIFICACIÓN DE MULTAS DE LA OBRA  
"INSTALACIÓN SEMÁFOROS EN BERNARDO O'HIGGINS CON SAN CARLOS"**

De acuerdo a las Bases Administrativas del Contrato "Instalación Semáforo en Bernardo O'Higgins con San Carlos", **PUNTO N° 31 Multas**, se procede a cursar multas por atrasos de 344 días, la cual asciende a la suma de \$69.641.570, el valor diario de la multa es de \$202.446 netos.

Las Multas fueron Informadas de acuerdo el punto 31.2 de las Basas Administrativas del Contrato, vía correo electrónico, la cual respondió presentando sus descargos antes de los 5 días de plazo que establece las Bases Administrativas.

**DETALLE CUADRO N°1**

ITEM	ENTIDAD	SOLICITUDES VIA CORREO ELECTRONICO DE ACUERDO A FISCALIZACIÓN UOCT/MUNI./GORE/SERVIU	Fecha solicitud	fecha respuesta a solicitud	Total Días sin Actividad x UOCT/CGE MUNI/MTT
1	SERVIU	Solicitud Permiso Roturas	25-01-2024	02-02-2024	8
2	MTT	Solicitud Permiso Transportes	05-02-2024	12-02-2024	7
3	UOCT	Inspección de Materiales	12-02-2024	21-02-2024	8
5	UOCT	Solicitud Marcación Elementos	14-03-2024	21-03-2024	7
4	UOCT	Prueba de Libre Tránsito	25-03-2024	27-03-2024	2
6	UOCT	Solicitud Prueba de Aislación	13-05-2024	16-05-2024	3
7	CGE	Solicitud de Empalme	20-05-2024	07-06-2024	-
8	UOCT	Prueba de Libre Tránsito Sincronismo	10-06-2024	13-06-2024	-
9	UOCT	Solicitud de Aprobación Estudio de Programaciones	17-05-2024	10-07-2024	54
10	UOCT	Solicitud Prueba de Controlador (Inauguración con Alcalde y queda operativo el Semáforo).	28-06-2024	03-07-2024	-
11	UOCT	Solicitud Interfaz TOTU	12-07-2024	25-07-2024	12
12	UOCT	Integración	12-08-2024	13-08-2024	-
13	UOCT	Informe Sintonía Fina	30-08-2024	29-11-2024	-
14	UOCT	Configuración Interfaz TOTU	25-07-2024	15-01-2025	175
15	UOCT	Solicitud Log de Fallos	15-01-2025	17-01-2025	1
16	UOCT	Solicitud Informe Técnico Favorable	05-02-2025	14-04-2025	68
				<b>TOTAL</b>	<b>345</b>

**DETALLE RESUMEN CUADRO N°2**

Fecha de Acta de Entrega Terreno	: 05/01/2024
Plazo oficial ejecución de la obra	: 120 días corridos
Días transcurridos a la fecha 14/04/2025 ITF	: 465 días corridos
Tiempo de inactividad UOCT y otras entidades	: 345 días corridos
Plazo real de ejecución de obras (descontando inactividad UOCT y otras entidades)	: 120 días corridos
Avance físico de la obra	: 100% (finalizado y recepcionado)

El plazo de la obra tiene una duración de **120 días corridos**, sin embargo, las ejecuciones físicas de la obra tuvieron una duración de **120 días corridos**, lo cual indica que se encuentran dentro de los plazos que establece el contrato, el resto de los días que equivalen a 345 días corridos a la **fecha 14/04/2025**, fue producto de la inactividad de la Unidad Operativa Control de Tránsito Araucanía y otras entidades públicas que se encuentra en el Detalle Cuadro N°1, la cual no es de responsabilidad del contratista, por lo que se recomienda acoger los descargos.

Con fecha 03/07/2024 se inaugura el cruce semaforizado en presencia del Alcalde Roberto Neira, además cuenta con Informe Técnico Favorable UOCT-ARAUC-25-078 de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Región de La Araucanía.

  
**PABLO VERA SEPULVEDA**  
Ingeniero Constructor

**I.T.O.**  
MUNICIPALIDAD  
DE TEMUCO  
ESTUDIOS E INSPECCION  
DIRECCION DE TRÁNSITO