

MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

DECRETO N° **1433**

TEMUCO,

**20 MAR 2014**


VISTOS :

1. El Decreto N° 614 de fecha 18/10/2013 que adjudica la Propuesta N° 134/2013 a la Empresa Analia Belen Bravo Astudillo.
2. El Decreto N° 111 de fecha 09/01/2014 que aprueba el contrato entre la Ilustre Municipalidad de Temuco y la Empresa Analia Belen Bravo Astudillo.
3. El informe del ITO de fecha 20 de Febrero de 2014.
4. El oficio N° 145 de fecha 25 de febrero de 2014 dirigido al Alcalde.
5. Las facultades contenidas en la Ley 18.695., Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que las Bases que rigen la Propuesta N°: 134/2013 establece que Si durante la ejecución de la obra, se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito se puede ampliar el plazo de la obra.
2. Que dado al clima de llluvias que afecto a la comuna de Temuco entre el 23/01/2014 y el 07/02/2014.
3. Que el contratista solicitó el aumento de plazos por medio de libro de obras por razones de fuerza mayor.
4. Que para demarcar en pintura termoplástica no debe haber días de llluvias, debe haber 1 día de sol para que se deshumedezcan las superficies de trabajos y al día siguiente comenzar los trabajos de demarcación.
5. Que el Sr. Alcalde en el Ord. N° 145 de fecha 27 de Febrero de 2014 autorizo la prórroga del contrato a empresa Analias Belen Bravo Astudillo.

710965



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

DECRETO:

1. Prorrogase la fecha de término del contrato "Demarcación Varias Calles de Temuco", desde el 24 de Febrero hasta el 11 de Marzo del presente año.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**PABLO SANCHEZ DIAZ**  
**ALCALDE**



**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

JHV / PVS

- c.c. \*
- \* Depto. de Abastecimiento
  - \* Dirección de Control
  - \* Dirección de Jurídico
  - \* Dirección de Tránsito (2)
  - \* Oficina de Partes