MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

DECRETO N º 1211 /

TEMUCO, 23 ABR. 2015

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio Nº 4.782 de fecha 18 de Diciembre de 2013, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2014, conforme al cálculo de ingresos y la estimación de gastos de acuerdo a la desagregación que se señala.

2.- El Decreto Alcaldicio Nº 559 de fecha 16 de Septiembre de 2013, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos de la Propuesta Pública Nº141-2013: "**EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE A SECTOR BOTROLHUE**", ID: 1658-852-LP13.

3.- Las Aclaraciones de la Propuesta Pública en mención.

4.- El Decreto Alcaldicio Nº741 de fecha 24 de Diciembre de 2013, que acepta la oferta presentada por Gustavo Rafael del Canto Ramírez., RUT: por la suma de $83.262.241.- (Ochenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos) IVA incluido para la ejecución de la Propuesta Nº 141-2013; ID 1658-852-LP13.

5.- El Decreto Alcaldicio Nº 299 de fecha 27 de Enero de 2014, que aprueba el contrato de Construcción de fecha 10 de Enero de 2014, suscrito ante el Notario de Temuco don Jorge Tadres Hales entre la Municipalidad de Temuco y Gustavo Rafael del Canto Ramírez, para la ejecución de la obra "Extensión de Red de Agua Potable a Sector Botrolhue".

6.- La carta del contratista de fecha 11 de Julio de 2014.

7.- El Informe Técnico de Obras de fecha 14 y 21 de Julio de 2014.

8.- El Decreto Alcaldicio Nº 2.985 de fecha 28 de Julio de 2014, que designa la Comisión para efectuar la Recepción Provisoria de las Obras.

9.- El Acta de Recepción Provisoria de fecha 10 de Septiembre de 2014.

10.- El Decreto Alcaldicio N°3.639 de fecha 12 de Septiembre de 2014 que aprueba el Acta de Recepción Provisoria.

11.- El Decreto Alcaldicio N°596 de fecha 27 de febrero de 2015 que nombra la comisión para efectuar la recepción Definitiva de las Obras.

12.- El Acta de Recepción definitiva de fecha 09 de Abril de 2015.

13.- La Liquidación de Contrato de fecha 24 de febrero de 2015.

14.- Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

***DEC*RETO:**

1.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 09 de Abril de 2015, de la obra: "Extensión de Red de Agua Potable a Sector Botrolhue".

2.- Apruébese la Liquidación de Contrato de fecha 24 de febrero de 2015.

3.-Devuélvase la boleta bancaria de garantía N° 418604 del Banco Security de fecha 25 de Septiembre de 2014 por un monto de $4.370.839.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

PABLO VERA BRAM
ALCALDE (S)

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MBR/IdelC/RZA
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (RZA)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Propuestas
- Contratista
- Oficina de Partes

876216

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ACTA RECEPCION DEFINITIVA

PROPUESTA PÚBLICA: 141-2013

Con fecha 19 de Marzo de 2015, se constituyó la Comisión designada para efectuar la Recepción Definitiva de la Obra: **"Extensión Red de Agua Potable a Sector Botrolhue",** adjudicado a Gustavo Rafael del Canto Ramírez RUT: mediante Decreto Alcaldicio Nº 741 de fecha 24 de Diciembre de 2013.- La Comisión de Recepción Definitiva de la Obra fue designada, mediante Decreto Alcaldicio N° 596 de fecha 27 de Febrero de 2015 y lo integran los siguientes funcionarios:

- Sr. Jorge Jofré Rioseco, Arquitecto, Dirección de Planificación.
- Sra. Consuelo Diez Rioseco, Ingeniero Constructor, Dirección de Obras Municipales.
- Sr. Alberto González Angulo, Ingeniero Constructor, Dirección de Aseo y Ornato

En la oportunidad se efectuaron observaciones las cuales fueron remitidas al contratista a través del oficio ordinario N° 524 de fecha 19 de Marzo de 2015, para lo cual se le otorgó un plazo de 15 días corridos para subsanarlas. Por disponibilidad de tiempo de la Comisión de recepción y de disponibilidad de vehículo municipal adecuado la Comisión se constituyó en terreno nuevamente el día 10 de abril de 2015.

Se establece en la presente Acta que la vivienda N°16 se encuentra deshabitada, encontrándose sus propietarios viviendo en Santiago y sus accesos se encuentran bloqueados con fierros y cadenas por lo que no se pudo ingresar a hacer reparaciones. Por otra parte las viviendas N°8-12-13-15 y 17 no pudieron ser reparadas las filtraciones que presentaban los medidores puesto que los propietarios no permitieron el acceso al Contratista, argumentando de que era territorio mapuche y las servidumbres de paso eran privadas por lo que no les permitían el acceso. Todas las demás observaciones se encuentran subsanadas.

Con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de la obra de: **"Extensión Red de Agua Potable a Sector Botrolhue",** Propuesta Pública adjudicada al Contratista Gustavo Rafael del Canto Ramírez., mediante Decreto Alcaldicio Nº741 de fecha 24 de Diciembre de 2013, por un monto de $83.262.241.- (Ochenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y un peso) IVA incluido, en un plazo de 115 días, quedando como fecha de término el 11 de Julio de 2014.

La Recepción Provisoria de la Obra se efectuó con fecha 10 de Septiembre de 2014, sin observaciones mediante decreto Alcaldicio N° 3639 de fecha 12 de Septiembre de 2014 que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de fecha 10 de Septiembre de 2014.

Para constancia firman los miembros de la comisión Receptora, Inspección Técnica y el Contratista.

JORGE JOFRÉ RIOSECO
ARQUITECTO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSUELO DIEZ RIOSECO
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ALBERTO GONZALEZ ANGULO
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO

ROCÍO ZABLAH ASTE
INGENIERO CONSTRUCTOR (ITO)
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

GUSTAVO DEL CANTO RAMIREZ
CONTRATISTA

TEMUCO, 10 de ABRIL de 2015.

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

NATURALEZA DEL CONTRATO
LIQUIDACION DE CONTRATO
FECHA: 24 DE FEBRERO 2015

OBRA : **"EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE SECTOR BOTROLHUE, TEMUCO".** **REGION: Araucanía**

NATURALEZA : **Contrato a Suma Alzada.** **FINANCIAMIENTO: PMB SUBDERE**

CONTRATISTA : **GUSTAVO RAFAEL DEL CANTO RAMIREZ**

AUTORIZACION RES./DOCTO	**Nº**	**299**	**FECHA :**	**27/01/2014**	**MONTO :**	**$ 83.262.241.-**
	Nº	**2191**	**FECHA:**	**27/05/2014**	**MONTO :**	**$ -1.126.623.-**
	N°	**1942**	**FECHA:**	**05/05/2014**	**MONTO :**	**$ 4.154.544.-**
	N°	**491**	**FECHA:**	**20/08/2014**	**MONTO:**	**$1.156.680.-**

AUTORIZA REC.PROV.: **D.A.Nº3.639** **12/09/2014** **FECHA ACTA :** **10/09/2014**

DEBE				**AUTORIZACIONES**		
EP	**EGR**	**FECHA**	**MONTO**	**Nº**	**FECHA**	**MONTO**
EP 1	1.040	01/04/14	$ 25.630.509.-	299	27.01.2014	$ 83.262.241.-
EP 2	2.560	04/07/14	$ 43.804.512.-	2.191	27.05.2014	$-1.126.623.-
EP3	3.978	03/10/14	$1.156.680.-	1.942	05.05.2014	$4.154.544.-
EP 3	4.760	26/11/14	$ 16.855.141.-	491	20.08.2014	$1.156.680.-
		Total $	**87.446.842.-**		**Total $**	**87.446.842.-**

RETENCIONES				**CANJE Y DEVOL. RETENC.**			**GARANTÍAS VIGENTES**		
EP	**EGR**	**Fecha**	**Monto $**	**Nº**	**Fecha**	**Monto $**	**Boletas**	**Banco**	**Monto $**
E.P1	1.040	01/04/14	2.563.051	4.567	13/11/14	4.314.508.-	418604	Security	4.370.839.-
E.P2	2.560	04/07/14	1.751.457						
TOTAL $ 4.314.508							**TOTAL $ 4.370.839.-**		

Fecha de Inicio: 29 de Enero 2014
Plazo Inicial: 80 días corridos
Aumento de Plazo: 35 días corridos
Plazo Total: 115 días corridos
Fecha Término contractual 23 de Mayo 2014
Fecha Término real: 11 de Julio 2014
Escrituras :

Multa Diaria

$ 145.025 Mil

Atraso: 49 Días.

Multa $ 7.106.225.-

Total $ 7.106.225.-

OBSERVACIONES:
Se aplicó multa por 49 días de atraso a través de Decreto Alcaldicio N°3.135 de fecha 12/08/2014. El Contratista apeló a la multa, por lo que la Dirección de Asesoría Jurídica se pronunció a través de Decreto Alcaldicio N° 3.617 de fecha 10 de Septiembre de 2014 acogiendo el recurso administrativo interpuesto por el contratista, dejando sin efecto el decreto de multa N°3.135.

Dirección de Obras Municipales
DEPTO. EJECUCIÓN DE OBRAS

Rocío Zablah Aste
Inspector Fiscal

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Rolando Saavedra Rebolledo
Director Adm. Y Finanzas