Temuco
Contigo Mejor

DECRETO Nº 1935 /

TEMUCO, 12 JUN 2019

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 084 de fecha 06 de Febrero de 2017, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas para la Propuesta Pública N° 16-2017 "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco" ID: 1658-91-LR17

2.- El Decreto Alcaldicio N° 333 de fecha 20 de Abril de 2017, que adjudica la oferta presentada por "Constructora Tromen SPA", para la Obra: "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco".-

3.- El Decreto Alcaldicio N° 1.751 de fecha 14 de Junio de 2017, que aprueba el contrato de ejecución de obras, suscrito entre la Municipalidad de Temuco y "Constructora Tromen SPA".-

4.- El Acta de entrega de Terreno de fecha 21 de Junio de 2017, para la Obra: "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco".

5.- El Decreto Alcaldicio N° 3870 de fecha 11 Septiembre de 2017, que aprueba modificación de contrato, por aumento de obra de $ 17.709.456 y aumento de plazo de 35 días suscrito entre la Municipalidad de Temuco y "Constructora Tromen SPA", siendo la fecha de término el 22 de Diciembre de 2017.-

6.- El Decreto Alcaldicio N° 510 de fecha 12 de Febrero de 2018 el que procede a aplicar multa por incumplimiento en el plazo de ejecución de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del contrato suscrito con fecha 02 de Junio de 2017, entre contratista Constructora Tromen SPA. y la Municipalidad de Temuco, y el que será cobrado en Estado de Pago N° 7 y Final.-

7.- El Decreto Alcaldicio N° 512 de fecha 12 de Febrero de 2018 que nombra Comisión de Recepción Provisoria para la obra "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco" ID 1658-91-LR17.

8.- El Decreto Alcaldicio N° 1237 de fecha 11 de ABRIL de 2018 el que procede a aplicar multa por incumplimiento en el plazo de ejecución de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del contrato suscrito con fecha 02 de Junio de 2017, entre contratista Constructora Tromen SPA. y la Municipalidad de Temuco, y el que será cobrado en Estado de Pago N° 7 y Final.-

9.- El Decreto Alcaldicio N° 1410 de fecha 27 de Abril de 2018, que aprueba Acta de Recepción Provisional de fecha 15 de Marzo de 2018, para la Obra: "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco".-

10.- El Decreto Alcaldicio N° 1684 de fecha 23 de Mayo de 2018 que procede a aprobar rebaja de un 50% de Multa indicada por Decreto Alcaldicio N° 510 de fecha 12 de Febrero de 2018.-

11.- El Acta de Recepción Definitiva de fecha 28 de mayo de 2019, para la obra "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco", ejecutada por CONSTRUCTORA TROMEN SpA.

12- El Decreto Alcaldicio N° 188 de fecha 17 de Enero de 2018, que rectifica el N° 1 Letra de la parte dispositiva del Decreto N° 3.862 de fecha 02 de octubre de 2014, que delega la facultad de firmar **"por orden del alcalde"**, decretos alcaldicios sobre materias específicas.-

1763432

13.- La ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.-

14.- Las Facultades que me confiere la ley N° 18.695 de 1988, orgánica constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.-

DECRETO :

1.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 28 de mayo de 2019, para la obra "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco", ejecutada por CONSTRUCTORA TROMEN SpA.-

2.- Devuélvase Seguro de garantía Vale Vista instrumento N°0197858 de Banco Santander por un monto de $ 8.614.518, sin fecha de vencimiento.

Y Seguro de Garantía Vale Vista Instrumento N°0202828 de Banco Santander por un monto de $ 885.500, sin fecha de vencimiento.-

3.- Apruébese liquidación de contrato de la propuesta Pública N° 16-2017 "Construcción Veredas Santa Rosa, Temuco" ID: 1658-91-LR17.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

"Por orden del Alcalde"
PABLO SANCHEZ DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TEMUCO
DIRECCION JURIDICA
V° B°

SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD TEMUCO

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECCION DE CONTROL

MBR/IdelC/RAT
Distribución:
* Dirección Obras Municipales (RAT)
* Sr. Marcelo Bernier Richter
* Sr. Mauricio Reyes Jiménez.
* Srta. Camila Bascur Infante.
* Sr. Christian Valdebenito Gálvez.
* Of. de Partes.

Temuco
Contigo Mejor

ACTA RECEPCION DEFINITIVA

Propuesta Publica 16-2017 - **"CONSTRUCCION VEREDAS SANTA ROSA, TEMUCO".**

Con fecha 28 de Mayo de 2019, se constituyó la Comisión para efectuar la Recepción Definitiva de la Obra **"CONSTRUCCION VEREDAS SANTA ROSA, TEMUCO"** Propuesta Pública N° 16-2017, ID: 1658-91-LR17, adjudicada a la **"CONSTRUCTORA TROMEN SPA"**, La comisión de Recepción Definitiva de la Obra fue designada, mediante decreto Alcaldicio N° 1304 de fecha 24 de Abril de 2019, conformada por los siguientes funcionarios y funcionarias:

- Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director de Obras Municipales.
- Mauricio Reyes Jiménez, Ingeniero Civil, Director de Planificación.
- Camila Bascur Infante, Ingeniero Constructor, Dirección de Obras Municipales.
- Christian Valdebenito Gálvez, Ingeniero Constructor, Dirección de Planificación.

La Comisión de Recepción Definitiva en fecha 06 de Mayo de 2019, revisó detenidamente la obra **"Construcción Veredas Santa, Temuco"**, ID 1658-91-LR-17, encontrando, observaciones las que se oficiaron dando plazo de 20 días para subsanarlas, cumpliendo el plazo el 26 de Mayo de 2019, comisión se vuelve a reunir el día 28 de mayo de 2019, encontrando la obra ejecutada conforme al proyecto, y especificaciones técnicas, cabe señalar que la obra está siendo intervenida por trabajos de Aguas Araucania, lo que ha implicado demolición y reposición de veredas, lo cual fue informado al Serviu por departamento de inspección municipal.-

Con fecha 28 de Mayo de 2019, la obra fue revisada, siendo aprobada la Recepción Definitiva de la obra **"CONSTRUCCION VEREDAS SANTA ROSA, TEMUCO"** Propuesta Pública N° 16-2017, ID: 1658-91-LR17.-

Para constancia firman en original y tres copias los miembros de la Comisión Receptora, y el Contratista.

MARCELO BERNIER RICHTER
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

MAURICIO REYES JIMÉNEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE PLANIFICACION

CAMILA BASCUR INFANTE
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

CHRISTIAN VALDEBENITO GALVEZ
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

ROSSANA ABURTO TORRES
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

CONSTRUCTORA TROMEN SPA
EMPRESA CONTRATISTA

Temuco, 29 de Mayo de 2019.-

NATURALEZA DEL CONTRATO
LIQUIDACION DE CONTRATO
FECHA: Mayo 2019

OBRA :"Construccion Veredas Sta. Rosa, Temuco." **REGION IX**
NATURALEZA : Contrato a suma alzada
CONTRATISTA: Constructora TROMEN SpA.

D.A. Adjudicación Nº 333 de fecha 20/04/2017 **Monto: $ 172.290.353**
D.A. Aumento obra Nº 3.870 de fecha 11/09/2017 **Monto: $ 17.709.456**

Fecha Acta Recepción Provisoria: 15/03/2018 **Total $ 189.999.809**
D.A. Aprueba Recepción Provisoria Nº 1401 de fecha 27/04/2018

DEBE				AUTORIZACIONES		
EGRESO Nº		FECHA	MONTO $	Nº	FECHA	MONTO $
EP. 1	2960	03/08/17	28.261.675	1.751	14/06/17	172.290.353
Comp.1	2965	03/08/17	3.140.186	3.870	11/09/17	17.709.456
EP. 2	3509	08/09/17	17.280.250			
Comp. 2	3550	08/09/17	1.920.028			
EP. 3	3929	06/10/17	34.530.813			
Comp. 3	3951	06/10/17	3.836.757			
EP. 4	4529	08/11/17	24.509.972			
EP. 5	5105	12/12/17	46.548.383			
Comp. 5	5108	11/12/17	603.019			
EP. 6	381	23/02/18	14.978.797			
EP. 7	1963	28/05/18	9.360.534			
Comp. 7	1976	28/05/18	5.029.395			
		TOTAL $	**189.999.809**		**TOTAL $**	**189.999.809**

Retenciones			Canje y Devolución retenciones			Garantías Vigentes		
Egreso Nº	Fecha	Monto $	Nº	Fecha	Monto $	Nº	Institución	Monto $
Comp. 2965	03/08/17	3.140.186	2186	07/06/18	9.499.990	197858	Bco.Santander	8.614.518
Comp. 3550	08/09/17	1.920.028				202828	Bco.Santander	885.500
Comp. 3951	06/10/172	3.836.757						
Comp. 5108	27/02/18	603.019						
	TOTAL $	**9.499.990**		**TOTAL $**	**9.499.990**		**TOTAL $**	**9.500.018**

Fecha de Iniciación: 14 de Junio de 2017
Plazo: 140 días corridos
Fecha Terminación Contractual: 01/11/2017
Fecha Terminación Real 1 : 02/11/2017
Fecha Terminación Real 2: 02/11/2017
(Incluye Atraso en Recepción Provisoria Según Bases)

Multa Diaria N°1 **$ 143.697** Días Atraso: **28**
Multa $ **$ 4.023.516**

MULTA DIARIA 1 Días Atraso: Por Plazo Subsanación de Observaciones Multa:

Multa Diaria N° 2 **$ 143.697** Días Atraso: **7**
Multa: **$ 1.005.879**

OBSERVACIONES: Decreto Alcaldicio N°1.684 de Fecha 23/05/2018, condona el monto de de la multa cursada de $ 4.023.516, en un 50% .-

ROSSANA ABURTO TORRES	**CONSTRUCTORA TROMEN SPA**	**ROLANDO SAAVEDRA REBOLLEDO**
Inspector Técnico de Obras	**Contratista**	**Director de Adm. Y Finanzas**

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS